



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเมืองของ จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕	หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตารางเมตร	๓๑,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม-มีนาคม๖๗			/	

๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
---	--	---	---------	--------	-----	--------------------------	--	--	---	--

๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔	จุดที่ ๑ ซอย ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ซอย ๑๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว รวม ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๓ ซอย ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ ๑๖	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตรพร้อมดินถมไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม- มีนาคม๖๗			/	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (รวมหุ้ช้าง ๒ จุด) พร้อมดินถมไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๕๐๐	กุมภาพันธ์- เมษายน๖๗			/	

๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗	จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๒๕ ตารางเมตร (รวมหุบข้าง ๒ จุด) พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	-	/			โอนลด

๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๕๐ ตารางเมตร (พร้อมลู่วาง ๑ จุด) พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๘,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถม ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถม ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๕๐๐	มีนาคม- พฤษภาคม ๖๗			/	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘	จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม- มีนาคม ๖๗			/	

๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วย หมู่ที่ ๑	จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม- มีนาคม๖๗			/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	-	/			โอนลด
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปากอึง หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม- มีนาคม๖๗			/	

๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลีกลตามแบบ กำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๒ รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร ลีกล ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำด้าน ใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๓ รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐เมตร ลีกลตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิด ตลอดแนว	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๕๐๐	ธันวาคม ๖๖- กุมภาพันธ์ ๖๗			/	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร ลีกล ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำ ด้านใน)	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	มิถุนายน ๖๗			/	

๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำ ด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดที่ ๒ รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำ ด้านใน) ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอน ชัยกำหนด	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๐๐	๕๐๐	ธันวาคม ๖๖- กุมภาพันธ์ ๖๗			/	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านลุง หมู่ที่ ๓	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำ ด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	-	/			โอนลด
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านศรีดอน ชัย หมู่ที่ ๑๕	รางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๓.๕๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัตรางระบายน้ำ ด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๕๐๐	ธันวาคม ๖๖- กุมภาพันธ์ ๖๗			/	
๒๐	โครงการก่อสร้างศาลาปัสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๗			/	
๒๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตาม โครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๓	จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด	๑๗๖,๕๐๐	๑๕๙,๑๕๔	๑๗,๓๔๖	กุมภาพันธ์- มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม

๒๒	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านลุง หมู่ที่ ๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๔	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	จัดซื้อวัสดุจำนวน ๑ ชุด	๑๗๖,๕๐๐	๑๗๖,๕๐๐	๐	มิถุนายน ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๕	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	มิถุนายน ๖๗			/	โอนเพิ่ม

๒๖	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	มิถุนายน ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๗	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด	๑๗๖,๕๐๐	๑๕๙,๑๕๔	๑๗,๓๔๖	กุมภาพันธ์-มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๘	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๓๒๐๐๐	๘,๐๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม
๒๙	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมปั้มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม๖๗			/	โอนเพิ่ม

๓๐	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตาม โครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๓๑	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั๊ม น้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตาม โครงการจัดซื้อวัสดุเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๓๒	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำซับเมิส ๓ HP ๓ เฟส) ตามโครงการจัดซื้อ วัสดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๗๐ เมตร บ้านม่วง เจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๓๓	จัดซื้อถรรเข้าไฟฟ้า	จำนวน ๑ คัน	๒,๖๕๐,๐๐๐	๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	/			กันเงิน
๓๔	โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลศรี ดอนชัย	จำนวน ๑ หลัง	๕๑๑,๐๐๐	๐	๕๑๑,๐๐๐	-	/			กันเงิน
	รวม ๓๔ โครงการ		๘,๙๑๐,๐๐๐	๕,๖๗๑,๓๐๘	๓,๒๓๘,๖๙๒					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อน กำหนด	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๘๕	๒,๘๑๕	สิงหาคม ๖๗			/	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่ หลังเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	/			
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๓,๑๐๐	๖,๙๐๐	สิงหาคม ๖๗			/	

๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๗,๔๐๐	มิถุนายน ๖๗			/	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๗,๐๑๒	๒๒,๙๘๘	สิงหาคม ๖๗			/	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและ เตรียมรองรับการประเมิน ปีละ ๓ ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๓๖	๔๑,๐๖๔	ตุลาคม ๖๖ กันยายน ๖๗			/	
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบล ศรีดอนชัย	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๖๕	๕๓๕	มีนาคม ๖๗			/	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายชาวบ้าน ตำบลศรี ดอนชัย	จัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๗			/	
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรีตำบลศรีดอนชัย	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๗			/	
	รวม ๙ โครงการ		๓๔๐,๐๐๐	๒๔๘,๒๙๘	๑๓๑,๗๐๒					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดตั้ง อปพร.	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๘๕,๐๐๐	๗๖,๒๑๖	๘,๗๘๔	พฤษภาคม ๖๗			/	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๖,๗๐๐	๔๓,๓๐๐	มีนาคม ๖๗			/	
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ)	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง	๒๘,๒๐๐	๒๘,๒๐๐	๐	เมษายน ๖๗			/	โอนเพิ่ม
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๙๐	๑๑๐	มีนาคม ๖๗			/	
	รวม ๔ โครงการ		๑๗๗,๒๐๐	๑๒๕,๐๐๖	๕๒,๑๙๔					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่น ไทลื้อ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๖๖			/	
	รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๔๕,๐๐๐	๓๓,๔๗๙	๑๑,๕๒๑	มีนาคม ๖๗			/	
๒	โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๖๐	๒๔๐	กรกฎาคม ๖๗			/	
๓	โครงการสำรวจป่า	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	มีนาคม ๖๗			/	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	มีนาคม ๖๗			/	
	รวม ๔ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๘๖,๖๘๙	๑๘,๓๑๑					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๔๑,๗๐๐	๓๖,๖๕๖	๕,๐๔๔	มีนาคม ๖๗			/	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๙๐๐	๒๕,๖๗๕	๕,๒๒๕	มีนาคม ๖๗			/	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการสอน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๒๓๔,๑๐๐	๑๘๕,๔๓๖	๔๘,๖๖๔	มีนาคม ๖๗			/	

๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๑๙,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๓,๒๐๐	มีนาคม ๖๗			/	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๒๗,๖๐๐	๒๒๙๑๐	๔,๖๙๐	มีนาคม ๖๗			/	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน ศพด.)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๑,๐๘๐,๕๐๐	๘๑๕,๕๔๔	๒๖๔,๙๕๖	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗			/	
๗	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖โรงเรียน	๑,๒๐๓,๒๐๐	๑,๑๐๕,๖๘๖.๘๐	๙๗,๕๑๓.๒๐	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗			/	
๘	โครงการตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๗			/	
๙	โครงการฝึกซ้อมดนตรีลานนา	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖- กุมภาพันธ์ ๖๗			/	

๑๐	โครงการฝึกอาชีพนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖- กันยายน๖๗			/	
๑๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	พฤศจิกายน ๖๖- มีนาคม๖๗			/	
๑๒	โครงการส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖- มีนาคม๖๗			/	
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ในโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗			/	
๑๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๔๗๒,๒๐๐	๒,๓๖๔,๐๕๐	๑๐๘,๑๕๐	ตุลาคม ๖๖- กันยายน ๖๗			/	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลศรีดอน ชัย	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๑,๔๐๐	๘,๖๐๐	ธันวาคม๖๖			/	
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	มกราคม๖๗			/	
๑๗	โครงการจัดงานสงกรานต์ อำเภอเชียงของ ประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๖๗			/	

๑๘	โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสรงน้ำพระธาตุ ดอยตุง	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๗			/	
๑๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงราย	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๗			/	
๒๐	โครงการวันออกพรรษาไหล เรือไฟ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖			/	
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมวันวิ สาขบูชา	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	พฤษภาคม ๖๗			/	
๒๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	พฤศจิกายน ๖๖			/	
๒๓	โครงการสรงน้ำพระธาตุ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๗	/			
๒๔	โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๖๗			/	
๒๕	โครงการอบรมพุทธทายาท	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	มีนาคม๖๗			/	
	รวม ๒๕ โครงการ		๕,๕๓๔,๒๐๐	๔,๙๖๓,๑๕๔	๕๗๑,๐๔๖					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ละ ๑ ครั้ง	๕๑,๐๐๐	๔๐,๙๒๐	๑๐,๐๘๐	มิถุนายน ๖๗			/	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๖๐	๒๔๐	กรกฎาคม ๖๗			/	
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการ และผู้สัมผัสอาหารเพื่อการ บริโภคที่ปลอดภัย	จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหารเพื่อการบริโภคที่ ปลอดภัย ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๑๔,๖๘๕	๑๕,๓๑๕	สิงหาคม ๖๗			/	
๔	โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นละออง ฝอย	จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง	๙๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๖๖			/	

๕	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ และที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด เชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘	ผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุม ประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์ พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๖			/	
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	

๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านสารภี หมู่ที่ ๑๘	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ ๑๑	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๖	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	

๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านลุง หมู่ที่ ๓	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๘	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านห้วย หมู่ที่ ๑	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๒๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านดงหลวง หมู่ที่ ๘	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	

๒๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๒๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านปากอิง หมู่ที่ ๒	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
๒๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ ๑๖	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	
	<u>รวม ๒๓ โครงการ</u>		<u>๕๙๑,๐๐๐</u>	<u>๕๕๕,๓๖๕</u>	<u>๓๕,๖๓๕</u>					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	/			
๒	โครงการจัดเครื่องราช สักการะถวาย เนื่องในวัน ครบรอบวันสวรรคตและวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	มีนาคม ๖๗			/	
๓	โครงการจัดงานเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖			/	

๔	โครงการจัดงานเนื่องในวัน สำคัญของชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	พฤศจิกายน ๖๖			/	
๕	โครงการจัดงานพิธีถวาย บังคมและวางพวงมาลาเนื่อง ในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖			/	
๖	โครงการจัดงานพิธีวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๖๖			/	
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๖๗			/	
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด กิจกรรม ปีละ ๒ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๗			/	

๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๖๗			/	
๑๐	โครงการจัดงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๖๗			/	
๑๑	โครงการประชามตส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชามตหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย ๑๘ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	/			
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ปีละ ๑ ครั้ง	๒,๑๐๐	๐	๒,๑๐๐	-	/			ออนไลน์
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงานพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงานพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	-	/			ออนไลน์
	รวม ๑๓ โครงการ		๑๐๙,๑๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๑,๑๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมืองและการบริหาร (ครุภัณฑ์สำนักงาน)

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนัง		๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ		๒๘,๒๐๐	๒๘,๒๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก		๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์		๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา		๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อเครื่องเป่าลม แบบสพายหลัง		๑๑,๘๐๐	๑๑,๔๐๐	๔๐๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด

๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	สำนักปลัด
๑๐	จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗				
๑๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองคลัง
๑๒	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด		๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองคลัง
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองคลัง
๑๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองคลัง

๑๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองคลัง
๑๖	จัดซื้อเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองการศึกษา
๑๗	จัดซื้อตู้ชั้นวางเอกสารประเภท ๓ ชั้นโล่ง		๓,๖๙๐	๓,๖๙๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองการศึกษา
๑๘	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต		๓,๔๘๐	๓,๔๘๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองการศึกษา
๑๙	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต ๗ ล้นชัก		๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองการศึกษา
๒๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองการศึกษา
๒๑	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต		๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองช่าง
๒๒	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ๓ ฟุต		๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองช่าง
๒๓	จัดซื้อเครื่องตบดิน		๒๐,๙๐๐	๒๐,๙๐๐	๐	กันยายน ๖๗			/	กองช่าง
	<u>รวม ๒๓ โครงการ</u>		<u>๔๒๙,๕๗๐</u>	<u>๔๒๙,๕๗๐</u>	<u>๔๐๐</u>					

ข้อเสนอแนะ

๑.สภาพปัญหาและอุปสรรค ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จะบรรจุไว้เพื่อ ร้องรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒.สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒.สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

๑ .การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒.สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับ โครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก

๓.มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความ เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๒.ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเทศบาล

๓.ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

